

CODI DE VERIFICACIÓ					
EXPEDIENT NÚM.	SG/2024/123	DOCUMENT NÚM.	SG19I04PF	DATA	14/11/2025
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	Pròrroga del termini d'execució de les obres de renovació de la xarxa de fibrociment d'abastament d'aigua potable al municipi de Tona - FASE 1				

DECRET núm. 1893/2025

Atès que per Decret de l'Alcaldia, de data 5 de febrer de 2025, es va adjudicar, a l'empresa PERE BOADA COMAS SL, amb NIF B17320268, la contractació tramitada de forma ordinària, mitjançant procediment Obert Simplificat, amb publicitat, no subjecte a regulació harmonitzada, per a l'execució de les obres de renovació de la xarxa de fibrociment d'abastament d'aigua potable al municipi de Tona - FASE 1, pel preu de 430.000,00 € (quatre-cents trenta mil euros) més 90.300,00 € (noranta mil tres-cents euros) corresponents al 21 % d'IVA, en base a la valoració de les ofertes presentades i d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars que va regir aquesta contractació i les millores ofertades d'acord amb la relació següent:

- Millora construcció nova canalització per a futures instal·lacions a tram del Carrer Doctor Bayés

Vist el contracte, de data 27 de febrer de 2025, establert entre l'Ajuntament de Tona i l'empresa a Pere Boada Comas SL, l'objecte del qual era l'execució de les obres corresponents al Projecte executiu de la renovació de la xarxa de fibrociment d'abastament d'aigua potable al municipi de Tona – FASE 1, d'acord amb el projecte aprovat definitivament en data 28 de desembre de 2024 i l'oferta presentada per l'empresa Pere Boada Comas SL.

Atès que al pacte sisè del contracte assenyalat s'estableix que el termini d'execució de les obres és de 5 mesos a comptar des del dia recollit a l'Acta de Comprovació del Replanteig.

Atès que en data 1 d'abril de 2025 es va emetre la corresponent Acta de Comprovació del Replanteig i autorització d'inici de les obres, en la qual s'assenyalava que el termini d'execució de 5 mesos començava a comptar a partir de l'aprovació del Pla de Treball Específic per la retirada del fibrociment.

Atès que la data d'inici de les obres va ser el dia 13 de juny de 2025, amb un termini d'execució definit al contracte de 5 mesos, pel que la finalització de les obres estava prevista pel dia 13 de novembre de 2025.

Atès que l'empresa Pere Boada Comas SL, en data 12/11/2025, registre núm. 4661, ha presentat instància sol·licitant una pròrroga del termini d'execució de les obres fins al dia 30 de desembre de 2025, motiva en:

«Que, durant el desenvolupament dels treballs, s'han produït retards motivats pel grau d'indefinió de la xarxa actual, la qual ha requerit la realització de nombroses cales per a la detecció i identificació de les diferents xarxes existents en servei, així com el reconeixement dels materials que les componen (polietilè, fibrociment, plom, etc.).

Així mateix, ha estat necessària la realització de la xarxa provisional d'aigua i les seves escomeses, amb l'objectiu de mantenir el servei de manera contínua i permanent als particulars afectats per les obres de renovació de la xarxa, circumstància que no estava prevista inicialment en el projecte.»

Vist l'informe emès pel Tècnic Director de les obres, de data 14 de novembre de 2025, assenyalant, entre d'altres, el següent:

«[...]

2.- El fet que existeix un elevat grau d'indefinició de la xarxa actual, provocant la necessitat de realitzar nombroses cales per a la detecció de les diferents xarxes actuals en servei, així com el reconeixement dels materials de les mateixes (plàstic, fibrociment, plom, etc.), així com la necessitat de realitzar diferents provisionals d'obra per mantenir el servei de manera contínua i permanent als diferents particulars afectats per les obres i la renovació de la xarxa i de les seves escomeses, i que inicialment al projecte no es preveïen aquests provisionals, ha provocat en conseqüència un retard justificat de les mateixes.

Per aquests motius s'informa favorablement la concessió de la pròrroga de les obres fins el dia 30 de desembre de 2025.»

I vist el que disposa l'article 195 de la Llei 9/2014, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que preveu la possibilitat d'ampliació del termini d'execució dels contractes per causes no imputables al contractista; és per tot l'exposat que per la present

RESOLC:

Primer.- Aprovar la pròrroga del termini d'execució de les obres de renovació de la xarxa de fibrociment d'abastament d'aigua potable al municipi de Tona - FASE 1, establert amb l'empresa Pere Boada Comas SL, tenint en compte l'assenyalat a l'informe emès pel Tècnic Director de les obres, fins el dia 30 de desembre de 2025.

Segon.- Notificar el present Decret a l'empresa Pere Boada Comas SL i al Sr. Ferran Aparicio Ibañez amb expressió dels recursos que caben contra aquest acte.

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura.

Lluís Ges Parés
Alcalde
15-11-2025 13:27:00