



Ajuntament de Tona

CODI DE VERIFICACIÓ					
EXPEDIENT NÚM.	SG/2025/105	DOCUMENT NÚM.	SG19I04T9	DATA	21/11/2025
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	Subsanació dels defectes detallats a l'Acta de Recepció de les obres per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de gespa artificial de Tona				

DECRET núm. 1939/2025

Atès que per Decret de l'Alcaldia, de data 18 de juny de 2025, es va adjudicar a l'empresa Fieldturf Poligras, SA, amb CIF A58653676, la contractació tramitada de forma ordinària, mitjançant procediment Obert Simplificat, amb publicitat, no subjecte a regulació harmonitzada, per a l'execució de les obres per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de gespa artificial de Tona, pel preu de 286.035,71 € (dos-cents vuitanta-sis mil trenta-cinc euros i setanta-un cèntims) més 60.067,50 € (seixanta mil seixanta-set euros i cinquanta cèntims) corresponents al 21 % d'IVA, en base a la valoració de les ofertes presentades i d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars que va regir la licitació, el Projecte aprovat per acord del Ple en sessió celebrada el dia 30 de gener de 2025 i les millores presentades per l'empresa Fieldturf Poligras, SA segons la relació següent:

- Millores en les instal·lacions:

Concepte	Marcar amb una X
Substitució dels protectors dels 6 canons de reg actuals. Consistirà en substituir l'escuma folrada amb lona de PVC i de color blau, equivalent als existents. Mides: 1.90 m longitud - 12 cm diàmetre aproximadament. Cost millora: 1.320 €	X
Substitució xarxa para-pilotes laterals (4 unitats). Substitució xarxa posterior de porteries Futbol-7 de niló 100x100x 4mm en una longitud de 30 m i 6 m d'alçada sobre tub de 100 mm galvanitzat existent, enretirada xarxa existent i col·locació nova fixació amb cable d'acer, mosquetons i tensors. Cost actuació: 8.950 €	X
Subministrament i muntatge barana de protecció i delimitació espai esportiu i zona de pas d'1 m alçada més 0.20 m d'ancoratge, fabricada en tub d'acer galvanitzat de 45-50mm de diàmetre amb passamà superior, amb pilars verticals cada 2 m, unions amb T superior d'alumini. 2 m passamà superior de 35 a 40 mm que encaixarà a dins passamà anterior per poder accedir i sortir del camp. Obertura de 9 pous de 0.30x0.30 m a superfície formigó per fonamentació ancoratge o postes verticals tanca, anivellament i fonamentacions per unificar tanca. Col·locació tanca; trasllat de la graderia actual, inclou desmuntatge, trasllat (50 m aprox.) i nou muntatge graderia metàl·lica existent de 8m longitud i 3 files profunditat, sobre el nou paviment de formigó. Cost actuació: 4.936,80 €	X

- Millores de les característiques de la gespa:

Concepte	Marcar amb una X
Millora del fil monofilament, superior a 400 micres.	X
Millora del Dtex individual del fil monofilament, superior a 2.600 dtex.	
Millora sistema multinervat a perfil secció diamant del fil monofilament, superior a 20 nervis.	X

- Altres millores:

Concepte	Marcar amb una X
Reducció termini, execució de l'obra a 5 setmanes.	X
Realització manteniment especialitzat de la gespa artificial . Les tasques mínimes a realitzar, seran les següents: -Verificació de la superfície de la gespa, aspiració, neteja i desherbat. -Raspallat intensiu amb maquinaria especialitzada per reorientar i protegir les fibres per mantenir-la en òptimes condicions de joc. -Revisió i reparació, si s'escau, del correcte encolat de les juntes i reparació de les juntes que siguin necessàries. -Airejar i escombrar manualment amb raspall específic les zones de més pes estàtic (porteries, punts de penal i de servei, davant banquetes) -Verificació dels ancoratges i punts d'unió, revisió dels sistemes de reg i drenatge, així com dels equipaments esportius, xarxes i tanques. El manteniment s'haurà de realitzar 2 cops l'any durant 3 anys. Cost actuació: 7.005,36 €	X

Atès que en data 18 de juliol de 2025 es va emetre la corresponent Acta de Comprovació del Replantejament i autorització d'inici de les obres, en la qual s'assenyalava que el termini d'execució s'iniciava el dia 25 de juliol de 2025 i les obres havien de finalitzar el dia 29 d'agost de 2025.

Atès que per Decret de l'Alcaldia, de data 2 de setembre de 2025, es va aprovar la pròrroga del termini d'execució de les obres per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de gespa artificial de Tona, establert amb l'empresa Fieldturf Poligras, SA, tenint en compte l'assenyalat a l'informe emès per l'Arquitecte Municipal, fins el dia 5 de setembre de 2025.

Atès que en data 5 de setembre de 2025 es procedeix a la recepció de les obres per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de gespa artificial de Tona, fent consta en l'Acta el següent:

“[...]”

Cinquè.- Que es detecten els defectes que es llisten a continuació els quals hauran de ser resolts en un termini màxim de 15 dies. La correcció d'aquests defectes no implica execució d'obres. Les instal·lacions esportives reformades, tot i els defectes, es troben en condicions per ser utilitzades. La correcció dels defectes s'haurà d'executar en horari que l'equipament no es trobi en ús, havent de coordinar els treballs amb l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de Tona. Els defectes són:

- Substitució dels protectors dels 6 canons de reg (millora)



Ajuntament de Tona

CODI DE VERIFICACIÓ					
EXPEDIENT NÚM.	SG/2025/105	DOCUMENT NÚM.	SG19I04T9	DATA	21/11/2025
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	Subsanació dels defectes detallats a l'Acta de Recepció de les obres per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de gespa artificial de Tona				

- Substitució xarxa para-pilotes laterals (millora)
- Completar barana de protecció i delimitació espai esportiu (millora)
- Substitució dels 4 banderins (inclòs en projecte)
- Substitució de les 2 banquetes (inclòs en projecte)
- Cartell d'obra (plecs administratius)
- Subministrament de 5 peces de formigó de tapa dels conductes de geotèrmia trencades durant l'obra (reparació)
- Actuació de millora per a la regeneració de la zona d'herba afectada pel pas de vehicles de l'obra (reparació)
- Restitució de la tanca perimetral amb el camí del Vilar utilitzat com a accés de vehicles durant l'obra, i tornar a instal·lar el carril lateral de la pista d'atletisme (reparació)
- Retirada del cautxú emmagatzemat en saques (neteja d'obra)

Vist l'informe emès per l'Arquitecte Tècnic Municipal, de data 20 de novembre de 2025, el qual es transcriu seguidament:

«INFORME TÈCNIC

Que emet l'arquitecte tècnic municipal en relació a les obres de Substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de gespa artificial de Tona, executades per l'empresa adjudicatària FIELDTURF POLIGRAS, SA.

ANTECEDENTS

En data 5 de setembre de 2025 el Sr. Albert Clusella Vilaseca, Arquitecte Municipal i Director Tècnic de les obres, va emetre certificat de finalització de les obres de referència assenyalant que es troben totalment acabades i en condicions de posar-les en servei i que per tant es pot procedir a la seva recepció.

En el punt cinquè de l'acta de recepció, s'indica que es detecten defectes que es llisten a continuació els quals hauran de ser resolts en un termini màxim de 15 dies. La correcció d'aquests defectes no implica execució d'obres. Les instal·lacions esportives reformades, tot i els defectes, es troben en condicions per ser utilitzades. La correcció dels defectes s'haurà d'executar en horari que l'equipament no es trobi en ús, havent de coordinar els treballs amb l'àrea d'Esports de l'Ajuntament de Tona. Els defectes són:

- Substitució dels protectors dels 6 canons de reg (millora)
- Substitució xarxa para-pilotes laterals (millora)
- Completar barana de protecció i delimitació espai esportiu (millora)
- Substitució dels 4 banderins (inclòs en projecte)
- Substitució de les 2 banquetes (inclòs en projecte)
- Cartell d'obra (plecs administratius)
- Subministrament de 5 peces de formigó de tapa dels conductes de geotèrmia trencades durant l'obra (reparació)

- Actuació de millora per a la regeneració de la zona d'herba afectada pel pas de vehicles de l'obra (reparació)
- Restitució de la tanca perimetral amb el camí del Vilar utilitzat com a accés de vehicles durant l'obra, i tornar a instal·lar el carril lateral de la pista d'atletisme (reparació)
- Retirada del cautxú emmagatzemat en saques (neteja d'obra)

FETS:

En data 19 de novembre de 2025, es realitza visita per tal de supervisar el llistat de defectes que es detallen en el punt cinquè de l'acta de recepció de les obres de data 5 de setembre de 2025.

CONCLOU:

De la visita efectuada en data 19 de novembre de 2025, es constata que els defectes detallats en el punt cinquè de l'acta de recepció de les obres de data 5 de setembre de 2025, han estat resolts correctament.»

És per tot l'exposat que per la present

RESOLC:

Primer.- Donar per subsanats els defectes detallats a l'Acta de Recepció de les obres per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de gespa artificial de Tona.

Segon.- Donar per totalment complerta i esmenada l'Acta de Recepció de les obres per a la substitució de la gespa artificial del camp de futbol municipal de gespa artificial de Tona, de data 5 de setembre de 2025.

Tercer.- Notificar el present Decret a l'empresa Fieldturf Poligras, SA amb indicació dels recursos procedents.

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura.

Lluís Ges Parés
Alcalde
21-11-2025 13:38:17