



Ajuntament de Tona

Dependència Secretaria General	
Codi de Verificació Electrònica (COVE)	
Codi de Document SG18I014Z	Codi d' Expedient SG/2023/195

DECRET D'ALCALDIA

Assumpte : Pròrroga del termini d'execució de les obres “Actuacions de millora a la xarxa de clavegueram – carrer Lurdes i carrer Vic”

Atès que per acord de la Junta de Govern Local, en sessió del dia 4 de gener de 2024, es va adjudicar, a l'empresa Catalana d'Obres del Penedès, SA, amb CIF A67503631, la contractació tramitada de forma ordinària, mitjançant procediment Obert Simplificat, amb publicitat, no subjecte a regulació harmonitzada, per a l'execució de les obres “Actuacions de millora a la xarxa de clavegueram – Carrer Lurdes i Carrer Vic”, pel preu de 105.759,37 € (cent cinc mil set-cents cinquanta-nou euros i trenta-set cèntims) més 22.209,47 € (vint-i-dos mil dos-cents nou euros i quaranta-set cèntims) corresponents al 21 % d'IVA, en base a la valoració de les ofertes presentades i d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars que van regir aquesta contractació.

Vist el contracte establert entre l'Ajuntament de Tona i l'empresa Catalana d'Obres del Penedès, SA, signat en data 11 de gener de 2024, l'objecte del qual era regular l'execució de les obres “Actuacions de millora a la xarxa de clavegueram – Carrer Lurdes i Carrer Vic” d'acord amb el projecte aprovat i l'oferta presentada per l'empresa Catalana d'Obres del Penedès, SA .

Atès que al pacte sisè del contracte assenyalat, estableix que el termini d'execució de l'obra serà de 4 setmanes a comptar des del dia hàbil següent al d'inici d'obres recollit en l'acta de comprovació del replanteig

Atès que en data 9 de febrer de 2024 es va emetre la corresponent Acta de Comprovació del Replantejament i autorització d'inici de les obres, en la qual s'assenyalava que el termini d'execució s'iniciava el dia 26 de febrer de 2024 i les obres havien de finalitzar el dia 24 de març de 2024.

Atès que l'empresa Catalana d'Obres del Penedès, SA, en data 19 de març de 2024, núm. de registre 1079, ha presentat instància sol·licitant una pròrroga del termini d'execució de les obres esmentades fins el dia 26 d'abril de 2024, tenint en compte el següent:

- Que degut a la aparició de formigó en la rasa de clavegueram, caiguda de terres laterals en alguns punts considerables i escreix de profunditat, ha generat un retard en l'execució de l'obra.

Vist l'informe favorable emès pel Sr. David Pujol Vila, Arquitecte Tècnic de l'Ajuntament de Tona, assenyalant que vistos els fets exposats i justificats per l'empresa Catalana d'Obres del Penedès, SA, adjudicatària de les obres “Actuacions de millora a la xarxa de clavegueram – Carrer Lurdes i Carrer Vic”, creu procedent concedir una pròrroga de 5 setmanes, fins el dia 26 d'abril de 2024, per a la finalització de les obres esmentades.



Ajuntament de Tona

Dependència Secretaria General	
Codi de Verificació Electrònica (COVE)	
Codi de Document SG18I014Z	Codi d' Expedient SG/2023/195

I vist el que disposa l'article 195 de a Llei 9/20147, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que preveu la possibilitat d'ampliació del termini d'execució dels contractes per causes no imputables al contractista; és per tot l'exposat que per la present

RESOLC:

Primer.- Aprovar la pròrroga del termini d'execució de les obres "Actuacions de millora a la xarxa de clavegueram – Carrer Lurdes i Carrer Vic", establert amb l'empresa Catalana d'Obres del Penedès, SA, tenint en compte l'assenyalat a l'informe emès pel Sr. David Pujol Vila, Arquitecte Tècnic de l'Ajuntament de Tona, fins el dia 26 d'abril de 2024.

Segon.- Notificar el present Decret a l'empresa Catalana d'Obres del Penedès, SA amb expressió dels recursos que caben contra aquest acte.

Tercer.- Donar compte del present Decret a la propera sessió que porti a terme la Junta de Govern Local.

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura, i en dona fe el secretari.

Lluís Ges Parés
Alcalde
20-03-2024 11:01:53

Fajardo Graupera, Antoni
Secretari
20/03/2024 12:29