



Ajuntament de Tona

CODI DE VERIFICACIÓ					
EXPEDIENT NÚM.	URB/2024/217	DOCUMENT NÚM.	SG19I024W	DATA	30/05/2025
ÀREA	Secretaria General				
ASSUMPTE	Decret d'Alcaldia de pròrroga del termini d'execució de les obres d'instal·lació de la torre 1 d'enllumenat al camp de futbol de gespa natural				

DECRET D'ALCALDIA

Atès que per Decret de l'Alcaldia, de data 20 de desembre de 2024, es va acordar el següent:

«[...]

Segon.- Aprovar la contractació amb l'empresa Benito Urban SLU mitjançant el procediment de contracte menor d'acord amb l'establert a l'article 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, per a les obres, contingudes a la memòria valorada, d'instal·lació de la torre 1 d'enllumenat al camp de futbol de gespa natural.

Tercer.- Aprovar el pressupost núm. 20946538, de data 13-12-2024, presentat per l'empresa Benito Urban SLU, d'un import de 31.936,44 € (trenta-un mil nou-cents trenta-sis euros i quaranta-quatre cèntims) més 6.706,65 € (sis mil set-cents sis euros i seixanta-cinc cèntims) corresponents a l'IVA, per a les obres, contingudes a la memòria valorada, d'instal·lació de la torre 1 d'enllumenat al camp de futbol de gespa natural.

Quart.- Autoritzar i disposar la despesa d'un import de 31.936,44 € (trenta-un mil nou-cents trenta-sis euros i quaranta-quatre cèntims) més 6.706,65 € (sis mil set-cents sis euros i seixanta-cinc cèntims) amb càrrec a l'aplicació pressupostària T05 3421 62203 del pressupost per a l'exercici 2024. Núm. d'Operació : 220240014588.

Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que signi qualsevol document que sigui necessari en relació al present Decret.

[...]»

Vist el contracte, de data 24 de febrer de 2025, establert entre l'Ajuntament de Tona i l'empresa a Benito Urban SLU, l'objecte del qual era regular l'execució dels treballs corresponents a l'obra civil i instal·lació de la torre núm. 1 d'il·luminació del camp de futbol de gespa natural situat a la zona esportiva del terme municipal de Tona, d'acord amb la Memòria Valorada aprovada i el pressupost presentat per Benito Urban SLU.

Atès que al pacte cinquè del contracte assenyalat s'estableix que el termini d'execució de les obres serà de de 2 mesos a comptar a partir de la data que consti a l'Acta de Comprovació de Replantejament.

Atès que en data 2 d'abril de 2025 es va emetre la corresponent Acta de Comprovació del Replantejament i autorització d'inici de les obres, en la qual s'assenyalava que el termini d'execució de les obres, establert en 2 mesos, s'iniciava a partir del mateix dia 2 d'abril.

Atès que l'empresa Benito Urban SLU., en data 29 de maig de 2025, núm. de registre 2207, codi assentament REGE1901PB, ha presentat instància sol·licitant una pròrroga d'un mes, fins a 1 de juliol de 2025, del termini d'execució del contracte per a la instal·lació de la torre 1 d'enllumenat al camp de futbol de gespa natural, tenint en compte que el següent:

«Que per motius imprevistos i aliens a la voluntat del contractista, s'han produït afectacions que dificulten la correcta execució dins el termini establert, concretament per les següents causes:

- En primer lloc, les condicions climatològiques adverses durant els mesos d'abril i maig de 2025 han provocat diversos episodis de pluges intenses que han impedit l'execució de feines a l'exterior d'obra civil com la fonamentació i rases de l'estructura.
- Així mateix, la columna d'enllumenat adquirida té unes dimensions i característiques especials que ha provocat que el termini de fabricació d'aquesta sigui més extensa de l'habitual (un total de 3 mesos), cosa que ha provocat una repercussió directa en la seva instal·lació.»

Vist l'informe emès pel Tècnic Director de les obres, de data 30 de maig de 2025, assenyalant que creu procedent ampliar, fins el dia 1 de juliol de 2025, el termini d'execució de les obres d'instal·lació de la torre 1 d'enllumenat al camp de futbol de gespa natural tenint en compte els motius anteriorment exposats.

I vist el que disposa l'article 195 de la Llei 9/20147, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que preveu la possibilitat d'ampliació del termini d'execució dels contractes per causes no imputables al contractista; és per tot l'exposat que per la present

RESOLC:

Primer.- Aprovar la pròrroga del termini d'execució de les obres d'instal·lació de la torre 1 d'enllumenat al camp de futbol de gespa natural, establert amb l'empresa Benito Urban SLU, tenint en compte l'assenyalat a l'informe emès pel Tècnic Director de l'obra, fins el dia 1 de juliol de 2025.

Segon.- Notificar el present Decret a l'empresa Benito Urban SLU amb expressió dels recursos que caben contra aquest acte.

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura, i en dona fe el secretari.

Lluís Ges Parés
Alcalde
30-05-2025 13:47:43

Fajardo Graupera, Antoni
Secretari
30/05/2025 13:48