CODI DE VERIFICACIÓ ELECTRÒNICA (CSV)		
EXPEDIENT NÚM.: SG/2025/173	**DOCUMENT NÚM.:** SG1AI00SW	**DECRET NÚM.:** 274/2026
ÀREA: Secretaria General		
ASSUMPTE: Pròrroga del termini d'execució de les obres d'actualització del sistema de climatització amb bomba de calor aerotèrmica de la Casa Consistorial del municipi de Tona		

DECRET D'ALCALDIA

Atès que per Decret de l'Alcaldia, de data 6 d'octubre de 2025, es va adjudicar a l'empresa NESPLA INSTAL·LACIONS, S.L., amb NIF B60469517, la contractació tramitada de forma ordinària, mitjançant procediment Obert Simplificat, amb publicitat, per a l'execució de les obres d'actualització del sistema de climatització amb bomba de calor aerotèrmica de la Casa Consistorial del municipi de Tona, pel preu de 361.192,72 € (tres-cents seixanta-un mil cent noranta-dos euros i setanta-dos cèntims) més 75.850,47 € (setanta-cinc mil vuit-cents cinquanta euros i quaranta-set cèntims) corresponents al 21 % d'IVA, d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Projecte aprovat que van regir aquesta contractació i les millores ofertades per NESPLA INSTAL·LACIONS, S.L. segons es relaciona:

- Millora ventilació sala de plens edifici Ajuntament de Tona
- Millora ventilació zona policia Ajuntament de Tona
- Oferiment del servei de manteniment preventiu, amb la periodicitat i tasques establertes, a la Instrucció Tècnica IT3. «Manteniment i ús», que estableix el vigent Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RD 1027/2007, de 20 de juliol, modificat per RD 1826/2009, de 27 de novembre per RD238/2013, de 5 d'abril, i per RD 178/2021, de 23 de març), així com les disposicions que els puguin modificar o substituir en el futur i altra normativa relacionada : 4 anys

Vist el contracte establert entre l'Ajuntament de Tona i l'empresa NESPLA INSTAL·LACIONS, S.L., signat en data 9 d'octubre de 2025, l'objecte del qual era regular l'execució de les obres incloses al Projecte executiu d'actualització del sistema de climatització amb bomba de calor aerotèrmica de la Casa Consistorial del municipi de Tona, redactat per part del Sr. David Almazán Roig, Enginyer Tècnic Industrial de l'empresa Ambit Grup Serveis Tècnics, SL., així com l'oferta econòmica i les millores presentades per l'empresa adjudicatària de les obres.

Atès que al pacte sisè del contracte assenyalat, establia que el termini d'execució de l'obra era de 90 dies naturals a comptar a partir de la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig o d'inici d'obres.

Atès que en data 10 de novembre de 2025 es va emetre la corresponent Acta de Comprovació del Replantejament i autorització d'inici de les obres, en la qual el Tècnic Director de les obres autoritzava l'inici de les obres d'actualització del sistema de climatització amb bomba de calor aerotèrmica de la Casa Consistorial del municipi de Tona, començant a comptar a partir del mateix dia 10 de novembre de 2025 el termini de 90 dies naturals establert per a la seva total execució. La data de finalització de les obres era el 7 de febrer de 2026.

Atès que l'empresa NESPLA INSTAL·LACIONS, S.L., en data 5 de febrer de 2026, Número de Registre General 485, Codi Assentament REGE1A00DH, ha presentat instància sol·licitant una pròrroga del termini d'execució de les obres esmentades de 3 mesos motivada en:

- D’acord amb la Direcció Facultativa s’està realitzant el muntatge de les noves instal·lacions de climatització, sense retirar i mantenint el sistema actual amb caldera de gas en funcionament. Això ha suposat un endarreriment notable dels treballs previstos segons el projecte aprovat.
- Nou càlcul de reforç estructural dels equips exteriors de climatització a la coberta.

Vist l'informe favorable emès pel Sr. Francesc Ballús Font, Enginyer Tècnic de l'Ajuntament de Tona, assenyalant que vistos els fets exposats i justificats per l'empresa adjudicatària de les obres d'actualització del sistema de climatització amb bomba de calor aerotèrmica de la Casa Consistorial del municipi de Tona, creu procedent concedir una pròrroga fins el dia 7 de maig de 2026, per a la finalització de les obres esmentades.

I vist el que disposa l'article 195 de a Llei 9/20147, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que preveu la possibilitat d'ampliació del termini d'execució dels contractes per causes no imputables al contractista; és per tot l'exposat que per la present

RESOLC:

Primer.- Aprovar la pròrroga del termini d'execució de les obres d'actualització del sistema de climatització amb bomba de calor aerotèrmica de la Casa Consistorial del municipi de Tona, establert amb l'empresa NESPLA INSTAL·LACIONS, S.L., tenint en compte l'assenyalat a l'informe emès pel Sr. Francesc Ballús Font, Enginyer Tècnic de l'Ajuntament de Tona, fins el dia 7 de maig de 2026.

Segon.- Notificar el present Decret a l'empresa NESPLA INSTAL·LACIONS, S.L amb expressió dels recursos que caben contra aquest acte.

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura.

Lluís Ges Parés
Alcalde
18-02-2026 06:30:16