El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per Alcalde (Lluís Ges Parés) a las 11:44 del dia 20/04/2026 i per Lluís Ges Parés a las 11:44 del dia 20/04/2026. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats, a la següent adreça web: https://seuelectronica.tona.cat/opensiac/action/consultadocumentosAnotada en el Llibre de Decret d'Alcaldia amb el núm. AYT/DAL/654/2026 el 20/04/2026

CODI DE VERIFICACIÓ ELECTRÒNICA (CSV)		
EXPEDIENT NÚM.: URB/2025/194	**DOCUMENT NÚM.:** SG1AI01MT	**DECRET NÚM.:** 654/2026
ÀREA: Secretaria General		
ASSUMPTE: Segona pròrroga del termini d'execució de les obres de "Construcció de 96 nínxols a l'interior del Cementiri Municipal de Tona"		

DECRET D'ALCALDIA

Atès que per Decret de l'Alcaldia, de data 6 de novembre de 2025, es va adjudicar a l'empresa LANCER SPACE, SL, amb NIF B44976389, la contractació tramitada de forma ordinària, mitjançant procediment Obert Simplificat Abreujat, amb publicitat, per a l'execució de les obres de «Construcció de 96 nínxols a l'interior del cementiri municipal», pel preu de 64.457,90 € (seixanta-quatre mil quatre-cents cinquanta-set euros i noranta cèntims) més 13.536,16 € (tretze mil cinc-cents trenta-sis euros i setze cèntims) corresponents al 21 % d'IVA, d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i la Memòria Tècnica Valorada que van regir aquesta contractació.

Vist el contracte establert entre l'Ajuntament de Tona i l'empresa LANCER SPACE, SL, signat en data 10 de novembre de 2025, l'objecte del qual era l'execució de les obres incloses a la Memòria Tècnica Valorada «Construcció de 96 nínxols a l'interior del Cementiri Municipal», redactada per l'Arquitecte Tècnic dels Serveis Tècnics Municipals de l'Ajuntament de Tona, Sr. David Pujol Vila, amb número de col·legiat 11395 CATEB, així com l'oferta presentada per l'empresa adjudicatària de les obres.

Atès que al pacte sisè del contracte assenyalat, establia que el termini d'execució de les obres era de 10 setmanes a comptar a partir de la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig o d'inici d'obres.

Atès que en data 15 de desembre de 2025 es va emetre la corresponent Acta de Comprovació del Replantejament i autorització d'inici de les obres, en la qual el Tècnic Director i coordinador de seguretat i salut de les obres autoritzava l'inici de les obres de "Construcció de 96 nínxols a l'interior del Cementiri Municipal de Tona" a partir del dia 12 de gener de 2026, començant a comptar a partir d'aquesta data el termini de 10 setmanes establert per a la seva total execució. La data de finalització de les obres era el 22 de març de 2026.

Atès que l'empresa LANCER SPACE, SL, en data 17 de març de 2026, Número de Registre General 1111, Codi Assentament REGE1A00UV, va presentar instància sol·licitant una pròrroga del termini d'execució de 4 setmanes de les obres esmentades, motivada en:

- Que degut a les pluges continuades i que tots els treballs a executar estan situats a la intempèrie, s'han produït retards en l'execució de l'obra.

Atès que en data 19 de març de 2026, el Sr. David Pujol Vila, Arquitecte Tècnic de l'Ajuntament de Tona, va emetre informe favorable, per concedir una pròrroga del termini d'execució fins el dia 22 d'abril de 2026, per a la finalització de les obres esmentades.

Atès que per Decret de l'Alcaldia, de data 20 de març de 2026, es va aprovar la primera pròrroga

del termini d'execució de les obres de «Construcció de 96 nínxols a l'interior del cementiri municipal», establert amb l'empresa LANCER SPACE, SL., fins el dia 22 d'abril de 2026.

Atès que en data 17 d'abril de 2026, l'empresa constructora mitjançant instància genèrica, amb Número de Registre General 1589, ha sol·licitat una nova pròrroga per un termini de 4 setmanes, fins el dia 22 de maig de 2026, per finalitzar l'obra, motivada en:

- Que hi ha hagut un retard en el subministrament dels marcs de pedra artificial de color blanc per a façana nínxols prefabricats.

Atès que en data 20 d'abril de 2026, el Sr. David Pujol Vila, Arquitecte Tècnic de l'Ajuntament de Tona, ha emès informe favorable, per concedir la segona pròrroga del termini d'execució del contracte esmentat, fins el dia 22 de maig de 2026.

I vist el que disposa l'article 195 de a Llei 9/20147, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, que preveu la possibilitat d'ampliació del termini d'execució dels contractes per causes no imputables al contractista; és per tot l'exposat que per la present

RESOLC:

Primer.- Aprovar la segona pròrroga del termini d'execució de les obres de «Construcció de 96 nínxols a l'interior del cementiri municipal», establert amb l'empresa LANCER SPACE, SL, tenint en compte l'assenyalat a l'informe de data 20 d'abril de 2026, emès pel Sr. David Pujol Vila, Arquitecte Tècnic de l'Ajuntament de Tona, essent la nova data de finalització el dia 22 de maig de 2026.

Segon.- Notificar el present Decret a l'empresa LANCER SPACE, SL amb expressió dels recursos que caben contra aquest acte.

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura.

Lluís Ges Parés
Alcalde
20-04-2026 11:44:30

El document electrònic ha estat aprovat. Aquest document ha estat firmat per Alcalde (Lluís Ges Parés) a las 11:44 del día 20/04/2026 i per Lluís Ges Parés a las 11:44 del día 20/04/2026. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats, a la següent adreça web: https://seuelectronica.tona.cat/opensiac/action/consultadocumentosAnotada en el Llibre de Decret d'Alcaldia amb el núm. AYT/DAL/654/2026 el 20/04/2026