CODI DE VERIFICACIÓ ELECTRÒNICA (CSV)		
EXPEDIENT NÚM.: URB/2025/195	**DOCUMENT NÚM.:** SG1AI00SP	**DECRET NÚM.:** 269/2026
ÀREA: Secretaria General		
ASSUMPTE: Suspensió, de comú acord i amb caràcter temporal, de l'execució de les obres per a la substitució del sistema de generació de climatització de l'escola bressol Pa amb Xocolata		

DECRET D'ALCALDIA

Atès que per Decret de l'Alcaldia, de data 28 de juliol de 2025, es va adjudicar a l'empresa INSCLIMA S.A., amb NIF A58468380, la contractació tramitada de forma ordinària, mitjançant procediment Obert Simplificat Abreujat, amb publicitat, per a l'execució de les obres per a la substitució del sistema de generació de climatització de l'escola bressol Pa amb Xocolata, pel preu de 54.429,56 € (cinquanta-quatre mil quatre-cents vint-i-nou euros i cinquanta-sis cèntims) més 11.430,21 € (onze mil quatre-cents trenta euros i vint-i-un cèntims) corresponents al 21 % d'IVA, d'acord amb el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Projecte aprovat que van regir aquesta contractació i les millores ofertades per INSCLIMA S.A. segons es relaciona:

- Oferiment del servei de manteniment preventiu, amb la periodicitat i tasques establertes, a la Instrucció Tècnica IT3. «Manteniment i ús», que estableix el vigent Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RD 1027/2007, de 20 de juliol, modificat per RD 1826/2009, de 27 de novembre per RD238/2013, de 5 d'abril, i per RD 178/2021, de 23 de març), així com les disposicions que els puguin modificar o substituir en el futur i altra normativa relacionada : 4 anys

Atès que a la clàusula sisena "Termini d'execució" del contracte que regula l'execució de les obres per a la substitució del sistema de generació de climatització de l'escola bressol Pa amb Xocolata, formalitzat amb l'empresa INSCLIMA S.A, signat en data 1 d'agost de 2025, s'estableix que el termini d'execució de les obres és de 3 MESOS a comptar a partir de la signatura de l'Acta de Comprovació de Replanteig o d'inici d'obres.

Atès que en data 7 d'octubre de 2025 es va emetre l'Acta de Comprovació del Replantejament i autorització d'inici de les obres per a la substitució del sistema de generació de climatització de l'escola bressol Pa amb Xocolata, en la qual el Tècnic Director de les obres autoritzava l'inici de les mateixes començant a comptar a partir del mateix dia 7 d'octubre de 2025 el termini de 3 mesos establert per a la seva total execució.

Vista la instància presentada per INSCLIMA S.A., amb número de registre d'entrada 98 i codi d'assentament REGE1A002Q, assenyalant que per seguir amb els treballs d'instal·lació de la bomba de calor projectada es fa imprescindible realitzar el buidatge de la instal·lació existent i la intervenció completa (connexions i instal·lació de canonada en interior sala, proves estanqueïtat, ompliment, purga i posada en marxa), fet que comporta que el centre quedi sense climatització durant un mínim de 5 dies. Ateses les condicions actuals de fred d'hivern, el fet de deixar l'escola sense climatització és inviable donada la vulnerabilitat dels infants. Es proposa la suspensió / paralització temporal del contracte per reprogramar aquesta actuació durant un període en què l'impacte sobre l'activitat del centre sigui assumible. Es proposa realitzar aquestes actuacions a partir del 30 de març aprofitant els dies no lectius de setmana santa i finalitzar l'obra.

Vist l'informe favorable emès per l'Enginyer Municipal, amb la conclusió següent:

"**CONCLOU:**

Analitzats els motius i la situació exposada es creu **procedent** la paralització temporal del contracte d'obres de substitució del sistema de generació de climatització a l'escola bressol Pa amb Xocolata, a partir del dia 7 de gener fins al dia 29 de març de 2026. De la mateixa manera es creu **procedent** l'ampliació de termini de 25 dies. Les obres es remprendran el dia 30 de març de 2026 fins al dia 24 d'abril de 2026, essent aquesta data la data de finalització del contracte.**"**

Es per tot l'exposat que per la present

RESOLC:

Primer.- Aprovar la suspensió, de comú acord i amb caràcter temporal, de l'execució de les obres per a la substitució del sistema de generació de climatització de l'escola bressol Pa amb Xocolata, d'acord amb l'assenyalat a l'informe emès per l'Enginyer Municipal, fins el dia 29 de març de 2026. Els treballs s'hauran de reprendre el dia 30 de març de 2026 i finalitzar el dia 24 d'abril de 2026.

Segon.- Notificar el present Decret a l'empresa INSCLIMA S.A. amb expressió dels recursos que caben contra aquest acte.

Ho mana i signa l'alcalde de l'Ajuntament de Tona, en el dia i l'hora que consta a la signatura.

Lluís Ges Parés
Alcalde
17-02-2026 13:04:03